

副本

## 國際環球通訊網絡股份有限公司 函

地址：臺北市 11491 內湖區陽光街 347 號 6 樓之 1  
聯絡方式：02-87513993

受文者：農業部漁業署

發文日期：中華民國 113 年 08 月 02 日

發文字號：(113)環網照字第 014 號

速 別：普通

密等及解密條件或保密期限：普通

附 件：如文

主旨：有關本公司北亞光纜系統（North Asia Cable System；NACS）區段 2 先前於花蓮東方外海約 80 公里處未完成之緊急搶修作業，因受颱風影響工期延誤而擬申請展延至民國 113 年 08 月 25 日乙事，詳如說明，請 查照惠復。

### 說明：

- 一、依據 貴部民國 112 年 09 月 23 日台內地字第 11202663392 號函說明二與民國 113 年 07 月 22 日台內地字第 1130032179 號函、交通部航港局民國 112 年 10 月 12 日航北字第 1123105580 號函、本公司民國 113 年 07 月 04 日(113)環網照字第 010 號函說明三以及民國 113 年 07 月 15 日(113)環網照字第 012 號函辦理。
- 二、本案業已於民國 113 年 07 月 22 日取得 貴部知悉在案（台內地字第 1130032179 號函），原申請及核准搶修作業期間為民國 113 年 07 月 22 日至 113 年 08 月 07 日；然因受七月下旬凱米颱風（GAEMI）襲台影響致使海纜維護工作海域天候海況不佳而延誤工進，擬請同意本公司展延搶修作業期間至民國 113 年 08 月 25 日（實際作業期間仍視船隻調度、故障情況、修理進度、當時海象、及疫情狀況而調整）。

正本：內政部

副本：交通部航港局、農業部漁業署、蘇澳區漁會、花蓮區漁會、新港區漁會

農業部漁業署總收文



1131412757

113/08/05

已掃描

國際環球通訊網絡股份有限公司 代表人 歐 南 靖

