

行政院農業委員會漁業署工程訪視 工程訪視紀錄表

彰化縣

計畫名稱	前瞻基礎建設計畫—水環境建設 全國水環境改善計畫		計畫主辦機關	行政院農業委員會漁業署
標案所屬 工程主管 機關	彰化縣政府		訪視日期	民國 108 年 05 月 23 日
標案名稱	王功港區環境營造工程		地點	王功漁港
標案 主辦機關	彰化縣政府		專案 管理單位	
設計 單位	大築建築師事務所		監 造 單 位	大築建築師事務所
承 包 商	中鴻營造有限公司			
預 算 金 額			契約金額	69,980,000 元整(含稅)
工 程 概 要	生態區改善 公廁改善 服務區改善及風貌廊道 停車場改善 入口區改善 觀景休憩區改善			
工程進度 經費支用 及目前施 工概況	工程截至民國 108 年 05 月 21 日止 工程累計進度：預定進度為 6.3529%，實際進度為 7.1663%，超前 0.8134%			
訪 視 委 員	邱永芳、林永德、郭一羽			
開 工 預定完工	開工：民國 108 年 03 月 15 日 預定完工：民國 109 年 01 月 08 日			
訪 單 視 位	行政院農業委員會漁業署 財團法人農業工程研究中心		出 人 席 員	行政院農業委員會 黃怡文 技正 財團法人農業工程研究中心 溫博文 副研究員 邱琬容 助理研究員
簡 報 紀 錄	<p>邱永芳委員</p> <p>1.工程剛開始執行，因進度執行正常尚有超進度。 2.各項材料須注意達標符合規範及品質。 3.因觀光旅遊盛行區域，為避免旅客其中如廁不便性，建議廁所可朝男女共用及友善廁所之方向規劃。 4.設施維護為此漁港未來管理上重點，建議請再縝密規劃。</p> <p>林永德委員</p> <p>1.施工查核、督導或訪視時，請準備：（1）標示工程配置之平面圖。（2）主要結構物斷面</p>			

圖並註明材質。(3)主要工程項目及經費比例統計表。(4)預定進度及實際進度曲線(S-curve)。以利委員了解全貌。

2.混凝土鋪面澆置前請灑水保持濕潤，澆置後請拍漿並覆蓋灑水養護或噴灑養護劑，以防乾裂。

3.既有重力式排水舌閘底部與碼頭面高程相當，需淹水相當深度時才能排水，本期新作排水舌閘應降低高程。

4.簡報資料字體太小，有無法閱讀情形，嗣後簡報資料請改善。

郭一羽委員

1.設計上鋼筋過量，如遊客已無車輛行駛鋪面。

2.排水規畫需再考量，尤其是防潮牆阻擋路面排水。

3.建議可於廣場種植喬木植栽。

4.紅樹林疏伐是否有減低覆蓋率，請加強生態檢核作業。

5.棧道為混凝土構造，對生態景觀為負面影響，盡量求與自然景觀融合；且周遭雜木林景觀，建議可以另行整理。

6.建議可向四河局反映，海堤堤面植生雜亂，有待整理。

邱琬容 助理研究員

1.針對監造單位及施工單位簡報，提送監造及品質計畫書之日期，無法對應須注意修正。

2.請加強紅樹林施工作業期間之生態檢核，盡量降低生態疑慮，避免爭議。

訪
照
視
片

