

行政院農業委員會漁業署工程訪視 工程訪視紀錄表

計畫名稱	前瞻基礎建設計畫—水環境建設 全國水環境改善計畫-漁業環境營造		計畫主辦機關	行政院農業委員會漁業署
標案所屬 工程主管 機關	新竹縣政府		訪視日期	民國 108 年 10 月 30 日
標案名稱	濕地生態環境教育展示設施工程		地點	會議：新竹區漁會 現勘：新竹縣紅毛港溼地
標案主辦機關	新竹縣政府		專案管理單位	無
設計單位	祥稜工程顧問有限公司		監造單位	祥稜工程顧問有限公司
承包商	中實營造有限公司			
預算金額		契約金額	43,600,000 元整	
工程概要	濕地生態環境 1.木棧道區整修 2.安檢所外牆整修 3.環境空間綠美化 4.公共服務設施			
工程進度 預算支用	工程進度 1.履約工期：210 日曆天 2.開工日期：108 年 06 月 23 日 3.預定竣工日期：無 4.近期進度：截至 108 年 10 月 30 日止；預定進度 40%；實際進度 21.18% 預算支用 尚未進行估驗；依照契約規定工程進度達 40%得申請估驗計價 1 次，預定金額為 17,440,000 元			
訪視委員	郭一羽、林永德			
訪視單位	行政院農業委員會漁業署 財團法人農業工程研究中心	出人	行政院農業委員會漁業署 徐民哲 技士 農業工程研究中心 溫博文 副研究員 鄭桂英 技師	
會議紀錄	郭一羽委員 一. 簡報資料不夠具體清楚。 二. 工程進度落後，進度表示不清，且須頻繁變更設計表示當初設計恐不適宜；建議請盡速查驗整體設計的可行性。 三. 木棧道、觀景平台舊有混凝土基座須做安全檢測。 四. 請留意木棧道施工期間之施工狀態是否可能影響到生物棲地生態。 五. 請強化石板步道的鋪設美觀性。 六. 請注意使用之木材其毒性與耐久性。 七. 本計畫為生態環境教育展示場所，故須保留施工前中後的生態維護資料，作為未			

來生態展示內容資料之一。

林永德委員

- 一. 本件工程於 108 年 2 月決標，6 月開工，其間花費 4 個月，請加說明。
- 二. 縣府簡報內有承商預定進度 40%，預定進度 45%，應更正一致。
- 三. 監造單位分項計畫送審時程管制表內日期填列錯誤。
- 四. 建議主管機關、監造單位、施工單位應定期開會檢討遭遇問題、解決方法及施工進度，對於預訂變更設計項目儘快確定。
- 五. 未列入施工範圍之景觀樓也有白蟻侵蝕，建議予以防治。
- 六. 開工以來已四個月，施工單位專任工程人員督導一次，頻度不足。

溫博文副研究員

- 一. 請補充生態檢核表
- 二. 請監造廠商確實落實監造計畫書規劃內容。
- 三. 請施工廠商為避免工安意外，請設置安全隔離管制人員進出。

訪
照
視
片

