

行政院農業委員會漁業署工程訪視 工程訪視紀錄表

計畫名稱	前瞻基礎建設計畫—水環境建設 全國水環境改善計畫-漁業環境營造		計畫主辦機關	行政院農業委員會漁業署
標案所屬 工程主管 機關	高雄市政府		訪視日期	民國 108 年 11 月 15 日
標案名稱	中芸整補場及港區環境改善工程		地點	會議：林園區漁會 現勘：中芸漁港
標案主辦機關	彰化縣政府農業處漁業科		專案管理單位	無
設計單位	億展聯合建築師事務所		監造單位	億展聯合建築師事務所
承包商	鼎尚營造股份有限公司			
預算金額	54,000,000 元		契約金額	45,500,000 元
工程概要	1. 貨櫃遷移 2. 漁具倉儲間 59 間 3. 地坪改善 7,613 平方公尺 4. 燈光照面 5 座 5. 環境綠美化 1,000 平方公尺			
工程進度 預算支用	工程進度 1. 履約工期：300 日曆天 2. 開工日期：108 年 02 月 20 日 3. 預定竣工日期：109 年 01 月 02 日(原 300 天+展延 10 天) 4. 近期進度：截至 108 年 11 月 10 日止；預定進度 45.31%；實際進度 45.80%			
	預算支用 工程費 45,500,000 元，共計有 4 次估驗紀錄，累計估驗金額為新台幣 10,435,761 元。 空污費 121,333 元。 工程管理費 65,9961 元，已支出 23,000 元。 總計支用 10,435,761 元。			
訪視委員	林永德			
訪視單位	行政院農業委員會漁業署 財團法人農業工程研究中心		出席人員	行政院農業委員會漁業署 焦正清 副組長 農業工程研究中心 溫博文 副研究員 邱琬容 助理研究員

<p>會紀</p> <p>議錄</p> <p>會紀</p> <p>議錄</p>	<p>林永德委員</p> <p>一. 漁具倉庫經過變更設計減少隔間，刪除之隔間處鋼構有切除痕跡，應加強防鏽處理表面層再油漆處理。</p> <p>二. 漁具倉庫預定裝置鐵捲門位置，鋼構有鏽痕，請以除鏽處理後再加裝鐵捲門。</p> <p>三. 屋頂排水溝無收水設施，大雨時可能以水柱方式掉落地面，是否收水建議考量。</p> <p>溫博文副研究員</p> <p>一. 整補場排水系統，請再考量是否增作排水設施。</p> <p>二. 完工後，供電維護系統，請需市府與區漁會討論維管機制及經費制度。</p> <p>三. 本案工程已達 40%，除辦理第二期請款事宜外，與本案經費為水環境第 1+2 期費用，請盡可能不要保留水環境第一期(106~107 年)經費。</p> <p>四. 建議本案可申請金質獎獲優良農建方向進行。</p> <p>五. 焦正清副組長</p> <p>1.請加強工程進度管理事宜。</p> <p>2.已完成工程進度達 40%，利於後續請款動作。</p>	
	 <p>2019年11月15日 上午10:58:11 +22 482555 +120 398329 香港</p>	 <p>2019年11月15日 上午11:03:08 +22 482904 +120 398759 香港</p>
<p>訪照</p> <p>視片</p>	 <p>2019年11月15日 上午10:27:21 +22 481798 +120 398079 台灣</p>	 <p>2019年11月15日 上午10:38:08 +22 481688 +120 397958 台灣</p>