

「高雄市永安區各養殖生產區排水改善工程(第2期)測設及監造工作」
地方說明會會議紀錄

壹、時間：105年6月27日(星期一)下午14時00分

貳、地點：高雄永安區公所三樓大禮堂

參、主持人：林技正昭宏代

肆、出(列)席單位及人員：詳會議簽到表

伍、討論意見：

一、永新支線一中排

1. 下游段範圍 0K+340~0K+400，渠道寬度於轉彎處縮小，是否易造成排水不良。
2. 上游段 0K+755 流入工保護(長度約 20m，非本計畫範圍)，建議一併進行改善。
3. 上游段以護岸植筋加高方式改善，屆時施工是否一併清除渠底淤泥。

二、公溝排水十三中排

1. 本工程 0K+200 處，渠裡有聯通水路，建請應於此處設置箱涵。

三、戰車壕溝排水一中排

1. 本工程 0K+340 轉彎處延伸處(長度約 50M，非本計畫範圍)，考量流入工保護，建請納入檢討一併改善。
2. 下游段既有護岸深度大約僅 1M，希望能拆除改善，並建議改善渠道寬度為 5m。

陸、結論：請設計單位依據討論意見卓參。

柒、散會：下午 15 時 30 分