

附件三

SJC2 S5 區段海纜故障修理工作時程：

項次	時間	工作項目	備註
1	1140315 ~ 1140316	Segero 號海纜船動員	
2	1140316 ~ 1140316	海纜船在倉儲站裝載維修備用海纜、中繼器及修理所需備用品等。	
3	1140316 ~ 1140318	海纜船航向 SJC2 S5 海纜故障點水域。	
4	1140318 ~ 1140320	Segero 號海纜船抵達故障維修工作區，定位、海流量測及偵測海纜故障點。	
5	1140320 ~ 1140321	執行 SJC2 S5 區段海纜撈鉤及海纜測試作業。	
6	1140321 ~ 1140322	海纜測試正常後，防水軸封海纜端頭；CB1 浮標繫放作業。	
7	1140322 ~ 1140323	海纜船執行另一端海纜撈鉤及回收作業。	
8	1140324 ~ 1140325	海纜船執行第一個接續盒接續工作(First splice)，測試光纖接續狀況及海纜特性。	
9	1140325 ~ 1140326	完成第一個接續盒接續工作後，海纜船朝 CB1 浮標方向佈放備用海纜。	
10	1140327 ~ 1140328	回收 CB1 浮標及測試海纜特性，測試海纜光電特性；確認一切正常後，進行最終接續盒接續工作(Final splice)。	
11	1140328 ~ 1140401	進行修纜後掩埋作業(PLIB)。	
12	1140401 ~ 1140425	天候不佳備用時間。	
13	1140426 ~ 1140430	航向母港。	