

大漢海事工程有限公司  
GREAT CHINA SALVAGE CO., LTD

9F, NO.6 LANE353, SEC.2, DA-REN RD., WUCHI DIST., TAICHUNG CITY, TAIWAN, R.O.C.  
TEL:04-26561747, FAX:04-26561797, E-MAIL:tahanshp@ms33.hinet.net

M. V. " Ocean Win" 錨及錨鍊打撈移除

完工報告書

1. 撈獲錨/錨鍊 2 組過磅重量……5, 430kg
2. 海潛 8 號工作拖輪作業紀錄……1 份
3. 作業現場拍照記錄……5 張



大漢海事工程有限公司

110 年 02 月 03 日

味丹企業股份有限公司

磅單 No. 01546

DATE: 02/02/21

車號	IN TIME: 11:27:19		
品名	OUT TIME: 11:27:34		
產地	HID No.:	KEG-7096	
駕駛人	HTL:		
總重	GROSS:	20800kg	
空重	TARE:	20790kg	
淨重	NET:	10kg	

①駕駛人帶回(紅)  
②存根(白)

1. 菲律賓	5. 越南
2. 印尼	6. 歐洲甜菜
3. 泰國	7. C M S
4. 斐濟	
出廠承會磅	入廠承會磅

E103004 第二版

味丹企業股份有限公司

磅單 No. 01547

DATE: 02/02/21

車號	IN TIME: 11:44:18		
品名	OUT TIME: 11:44:35		
產地	HID No.:	KEG-7096	
駕駛人	HTL:		
總重	GROSS:	15360kg	
空重	TARE:	15360kg	
淨重	NET:	0kg	

①駕駛人帶回(紅)  
②存根(白)

產地別	1. 菲律賓	5. 越南
	2. 印尼	6. 歐洲甜菜
	3. 泰國	7. C M S
	4. 斐濟	
主管	出廠承會磅	入廠承會磅

E103004 第二版

銼鍊貨重 20,790 Kgs - 車重 15,360 Kgs = 5,430 Kgs



自 春景

至 中港地

泊於

第

頁

from \_\_\_\_\_ To \_\_\_\_\_

Lying at Or  
Anchored at

打撈中港地拖吊錨鍊及錨

Page

記

事

REMARKS

0700 前日至今中港地錨地下錨. 因大霧港口管制  
0820 通報VTS於打撈作業區有一艘更船在附近錨泊. 向作業諸君移位以利作業.  
0920 散. 與VTS通報前夜作業區北 $16.627^{\circ}N, 120^{\circ}29.361^{\circ}E$ . 起錨前往後地  
0930 拖吊車開始作業. 郭中VTS  
1050 於 $16.69^{\circ}N, 120^{\circ}29.386^{\circ}E$ 疑似拖到異物. 忙拖鉤查看  
1110 潛水員下水繫浮標纜並查看是否勾住錨鍊.  
1120 潛水員上船証實已勾住錨鍊並做好錨位為球.  
1140 潛水員下水繫綁錨鍊. 同時吊桿移至船艉  
1155 潛水員上船. 吊桿協助將拖鉤及錨拉上甲板.  
1215 開始作業. 將錨鍊拉上船. 並反覆作業拉錨鍊.  
1300 拉上其中一錨整組吊上甲板.  
1320 吊上第二支錨及錨鍊. 向中VTS中報拖撈.  
1340 拖好錨中港地5號碼頭.



大 副 Chief Officer \_\_\_\_\_

船

版權所有・翻印必究































